

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Dolores do Turvo

Projeto: Usina Solar Fotovoltaica

Responsável Técnico: Jhonata Christopher Mendes Minatti

Nº CREA/CAU: 293916MG

Data: 12/02/2022

Item	Descrição	Valor dos Serviços		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (1,85% À 7,45% DO	8.577,36	1,51	2.916,30	34,00	2.830,53	33,00	2.830,53	33,00						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES/ CANTEIRO DE	7.429,63	1,31	7.429,63	100,00	-		-							
3	OBRAS DE TERRA / TERRAPLENAGEM	15.719,89	2,77	15.719,89	100,00	-		-							
4	FUNDAÇÕES	36.773,09	6,48	22.063,85	60,00	14.709,24	40,00	-							
5	SUPERESTRUTURA	105.482,02	18,58	-		58.015,11	55,00	47.466,91	45,00						
6	ALVENARIA	739,71	0,13	-		-		739,71	100,00						
7	REVESTIMENTO	1.128,83	0,20	-		-		1.128,83	100,00						
8	PINTURA	10.694,70	1,88	-		-		10.694,70	100,00						
9	COBERTURA	312,00	0,05	-		-		312,00	100,00						
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.806,65	0,85	-		-		4.806,65	100,00						
11	ELEMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	376.057,44	66,24	-		376.057,44	100,00	-							
TOTAL		567.721,32	100,00	48.129,68	8,48	451.612,32	79,55	67.979,33	11,97						
TOTAL ACUMULADO		567.721,32	100,00	48.129,68	8,48	499.741,99	88,03	567.721,32	100,00						